

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE							Cronograma Físico Financeiro - Com Desoneração		
OBRA: Reforma da sede da PGE-RJ									
LOCAL: Rua do Carmo 27, Centro - Rio de Janeiro / RJ									
Cat.	Descrição	1ª Etapa mês 01	2ª Etapa mês 02	3ª Etapa mês 03	4ª Etapa mês 04	5ª Etapa mês 05	6ª Etapa mês 06	Aceite Definitivo	Total
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01	Serviços de Escritório - Projetos	R\$ 76.623,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.324,66	R\$ 10.216,44	R\$ 102.164,39
		75%						15%	10%
02	Canteiro de Obra	R\$ 11.528,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,97	R\$ 12.809,68
		90%						10%	100%
04	Transportes	R\$ 23.675,11	R\$ 4.735,02	R\$ 3.156,68	R\$ 2.367,51	R\$ 1.578,34	R\$ -	R\$ 3.945,85	R\$ 39.458,51
		60%	12%	8%	6%	4%		10%	100%
05	Serviços Complementares	R\$ 459.609,26	R\$ 229.804,63	R\$ 229.804,63	R\$ 229.804,63	R\$ 164.146,17	R\$ 164.146,17	R\$ 164.146,17	R\$ 1.641.461,65
		28%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	100%
11	Estruturas	R\$ 2.880,97	R\$ 2.880,97	R\$ 720,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,24	R\$ 7.202,43
		40%	40%	10%				10%	100%
12	Alvenarias e Divisórias	R\$ -	R\$ 908,55	R\$ 1.514,25	R\$ 3.634,19	R\$ 21.199,45	R\$ -	R\$ 3.028,49	R\$ 30.284,93
			3%	5%	12%	70%		10%	100%
13	Revestimentos	R\$ -	R\$ 123.643,71	R\$ 171.198,99	R\$ 171.198,99	R\$ 218.754,26	R\$ 171.198,99	R\$ 95.110,55	R\$ 951.105,49
			13%	18%	18%	23%	18%	10%	100%
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	R\$ -	R\$ 7.134,82	R\$ 21.404,46	R\$ 35.674,09	R\$ 35.674,09	R\$ 28.539,27	R\$ 14.269,64	R\$ 142.696,37
			5%	15%	25%	25%	20%	10%	100%
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	R\$ -	R\$ 153.085,91	R\$ 214.320,27	R\$ 214.320,27	R\$ 214.320,27	R\$ 122.468,73	R\$ 102.057,27	R\$ 1.020.572,72
			15%	21%	21%	21%	12%	10%	100%
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizaçõe s	R\$ -	R\$ 14.556,13	R\$ 37.845,94	R\$ 72.780,66	R\$ 72.780,66	R\$ 64.046,98	R\$ 29.112,26	R\$ 291.122,64
			5%	13%	25%	25%	22%	10%	100%
17	Pinturas	R\$ -	R\$ 69.983,74	R\$ 34.991,87	R\$ 69.983,74	R\$ 34.991,87	R\$ 104.975,61	R\$ 34.991,87	R\$ 349.918,69
			20%	10%	20%	10%	30%	10%	100%
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	R\$ 17.691,50	R\$ 39.805,87	R\$ 39.805,87	R\$ 44.228,75	R\$ 128.263,37	R\$ 128.263,37	R\$ 44.228,75	R\$ 442.287,47
		4%	9%	9%	10%	29%	29%	10%	100%
SubTotal		R\$ 592.008,84	R\$ 646.539,36	R\$ 754.763,20	R\$ 843.992,83	R\$ 891.708,48	R\$ 798.963,77	R\$ 503.108,50	R\$ 5.031.084,97
BDI - 22% - COM desoneração		R\$ 130.241,94	R\$ 142.238,66	R\$ 166.047,90	R\$ 185.678,42	R\$ 196.175,87	R\$ 175.772,03	R\$ 110.683,87	R\$ 1.106.838,69
TOTAL COM BDI		R\$ 722.250,78	R\$ 788.778,02	R\$ 920.811,10	R\$ 1.029.671,25	R\$ 1.087.884,35	R\$ 974.735,80	R\$ 613.792,37	R\$ 6.137.923,66
		12%	13%	15%	17%	18%	16%	10%	100%
								Total	5.031.084,97
								BDI (16%)	1.106.838,69
								Total Final	6.137.923,66

Elaborado por:

Patricia Gullo Campos Frade – ID 4327645-8 - CAU: A11496-0

Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA: 06739331840 *Fernanda Espechit Coelho*