

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE							Cronograma Físico Financeiro - Sem Desoneração			
OBRA: Reforma da sede da PGE-RJ										
LOCAL: Rua do Carmo 27, Centro - Rio de Janeiro / RJ										
Cat.	Descrição	1ª Etapa mês 01	2ª Etapa mês 02	3ª Etapa mês 03	4ª Etapa mês 04	5ª Etapa mês 05	6ª Etapa mês 06	Aceite Definitivo	Total	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
01	Serviços de Escritório - Projetos	R\$ 86.191,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.238,33	R\$ 11.492,22	R\$ 114.922,20	
		75%						15%	10%	100%
02	Canteiro de Obra	R\$ 11.578,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286,50	R\$ 12.865,00	
		90%						10%	100%	
04	Transportes	R\$ 23.984,69	R\$ 4.796,94	R\$ 3.197,96	R\$ 2.398,47	R\$ 1.598,98	R\$ -	R\$ 3.997,45	R\$ 39.974,48	
		60%	12%	8%	6%	4%		10%	100%	
05	Serviços Complementares	R\$ 495.162,94	R\$ 247.581,47	R\$ 247.581,47	R\$ 247.581,47	R\$ 176.843,91	R\$ 176.843,91	R\$ 176.843,91	R\$ 1.768.439,06	
		28%	14%	14%	14%	10%	10%	10%	100%	
11	Estruturas	R\$ 3.038,77	R\$ 3.038,77	R\$ 759,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,69	R\$ 7.596,93	
		40%	40%	10%				10%	100%	
12	Alvenarias e Divisórias	R\$ -	R\$ 921,11	R\$ 1.535,18	R\$ 3.684,44	R\$ 21.492,56	R\$ -	R\$ 3.070,37	R\$ 30.703,66	
			3%	5%	12%	70%		10%	100%	
13	Revestimentos	R\$ -	R\$ 129.544,00	R\$ 179.368,61	R\$ 179.368,61	R\$ 229.193,22	R\$ 179.368,61	R\$ 99.649,23	R\$ 996.492,28	
			13%	18%	18%	23%	18%	10%	100%	
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	R\$ -	R\$ 7.315,31	R\$ 21.945,94	R\$ 36.576,56	R\$ 36.576,56	R\$ 29.261,25	R\$ 14.630,63	R\$ 146.306,25	
			5%	15%	25%	25%	20%	10%	100%	
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	R\$ -	R\$ 155.058,69	R\$ 217.082,16	R\$ 217.082,16	R\$ 217.082,16	R\$ 124.046,95	R\$ 103.372,46	R\$ 1.033.724,58	
			15%	21%	21%	21%	12%	10%	100%	
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	R\$ -	R\$ 15.285,25	R\$ 39.741,66	R\$ 76.426,27	R\$ 76.426,27	R\$ 67.255,12	R\$ 30.570,51	R\$ 305.705,07	
			5%	13%	25%	25%	22%	10%	100%	
17	Pinturas	R\$ -	R\$ 77.399,82	R\$ 38.699,91	R\$ 77.399,82	R\$ 38.699,91	R\$ 116.099,73	R\$ 38.699,91	R\$ 386.999,11	
			20%	10%	20%	10%	30%	10%	100%	
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	R\$ 17.755,59	R\$ 39.950,07	R\$ 39.950,07	R\$ 44.388,97	R\$ 128.728,00	R\$ 128.728,00	R\$ 44.388,97	R\$ 443.889,66	
		4%	9%	9%	10%	29%	29%	10%	100%	
SubTotal		R\$ 637.712,13	R\$ 680.891,43	R\$ 789.862,65	R\$ 884.906,77	R\$ 926.641,58	R\$ 838.841,90	R\$ 528.761,83	R\$ 5.287.618,28	
BDI - 16% - SEM desoneração		R\$ 102.033,94	R\$ 108.942,63	R\$ 126.378,02	R\$ 141.585,08	R\$ 148.262,65	R\$ 134.214,70	R\$ 84.601,89	R\$ 846.018,92	
TOTAL COM BDI		R\$ 739.746,07	R\$ 789.834,06	R\$ 916.240,67	R\$ 1.026.491,85	R\$ 1.074.904,23	R\$ 973.056,60	R\$ 613.363,72	R\$ 6.133.637,20	
		12%	13%	15%	17%	18%	16%	10%	100%	
Total								5.287.618,28		
BDI (16%)								846.018,92		
Total Final								6.133.637,20		

Elaborado por:

Patricia Gullo Campos Frade – ID 4327645-8 - CAU: A11496-0

Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA: 06739331840 *Fernanda Espechit Coelho*